



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Abril/2023

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de salas no Nucleo de Educação Infantil – NEI Criança Feliz (lote 02).;
- Contrato: 2812.002/2022;
- Nome do Contratado: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO;
- Local de Execução da Obra: Município de Marechal Deodoro;
- Origem do Recurso: Próprio e Fundeb;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços 18/2022;
- Número do Processo Licitatório: 09010126/2022;
- Data de Início da Obra: 29/12/2022;
- Data de Fim da Obra: 29/05/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 524.775,12;
- Valor total aplicado: R\$ 219.125,06;
- Percentual total aplicado: 41,76%;
- Percentual mensal aplicado 8,04%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 42.183,51.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Abril/2023

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de salas de aula na Escola Municipal José Bispo (lote 01).;
- Contrato: 2812.001/2022;
- Nome do Contratado: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO;
- Local de Execução da Obra: Município de Marechal Deodoro;
- Origem do Recurso: Próprio e Fundeb;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços 18/2022;
- Número do Processo Licitatório: 09010126/2022;
- Data de Início da Obra: 29/12/2022;
- Data de Fim da Obra: 01/06/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 437.999,27;
- Valor total aplicado: R\$ 157.135,52;
- Percentual total aplicado: 35,88%;
- Percentual mensal aplicado 10,06%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 44.041,63.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Abril/2023

- Objeto da Obra: Melhoria de habitações de interesse social, 500 casas;
- Contrato: 2701.001/2022;
- Nome do Contratado: Vegas Construção Civil e Locações LTDA;
- Local de Execução da Obra: Município de Marechal Deodoro;
- Origem do Recurso: Convênio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência nº 03/2022;
- Número do Processo Licitatório: 05300040/2022;
- Data de Início da Obra: 03/08/2022;
- Data de Fim da Obra: 30/10/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 4.196.097,5;
- Valor total aplicado: R\$ 559.304,58;
- Percentual total aplicado: 13,33%;
- Percentual mensal aplicado: 0,94%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 39.577,18.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Abril/2023

- Objeto da Obra: Execução de Obras e Serviços para implantação de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas;
- Contrato: 3006.001/2022;
- Nome do Contratado: ENGEMAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA;
- Local de Execução da Obra: Município de Marechal Deodoro;
- Origem do Recurso: Próprio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência nº 02/2022;
- Número do Processo Licitatório: 050500105/2022;
- Data de Início da Obra: 03/08/2022;
- Data de Fim da Obra: 30/08/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 15.457.680,18;
- Valor total aplicado: R\$ 8.380.997,91;
- Percentual total aplicado: 54,22%;
- Percentual mensal aplicado: 8,00%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.236.091,04.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Abril/2023

- Objeto da Obra: Obras e serviços para implementação de melhorias do Sistema Viário do Bairro da Massagueira;
- Contrato: 3006.002/2022;
- Nome do Contratado: Engenharia de Materiais Ltda;
- Local de Execução da Obra: Povoado Massagueira;
- Origem do Recurso: Convênio SETRAND-AL e Recursos Próprios;
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência 01/2022;
- Número do Processo Licitatório: 0121026/2022;
- Data de Início da Obra: 01/07/2022;
- Data de Fim da Obra: 21/04/2024;
- Valor Total da Obra: R\$ 37.716.231,74;
- Valor total aplicado: R\$ 1.815.193,14;
- Percentual total aplicado: 4,81%;
- Percentual mensal aplicado: 00,00%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 00,00.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Abril/2023

- Objeto da Obra: REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL;
- Contrato: 1601.001/2023;
- Nome do Contratado: CONSTECH ENGENHARIA LTDA;
- Local de Execução da Obra: Marechal Deodoro/AL;
- Origem do Recurso: Federal (FUNASA) e Próprio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência 06/2022;
- Número do Processo Licitatório: 11010143/2022;
- Data de Início da Obra: 20/03/2023;
- Data de Fim da Obra: 20/09/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 1.491.794,52;
- Valor total aplicado: R\$ 82.187,76;
- Percentual total aplicado: 5,51%;
- Percentual mensal aplicado: 4,13%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 61.640,82.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Sector de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Abril/2023

- Objeto da Obra: Reforma do Centro Hortifruti Granjeiro;
- Contrato: 1810.001/2021;
- Nome do Contratado: JRA Construtora LTDA;
- Local de Execução da Obra: Pátio da Feira;
- Origem do Recurso: Próprio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços nº 03/2021;
- Número do Processo Licitatório: 0823045/2021;
- Data de Início da Obra: 01/09/2022;
- Data de Fim da Obra: 30/06/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 3.270.428,93;
- Valor total aplicado: R\$ 2.997.059,85;
- Percentual total aplicado: 91,64%;
- Percentual mensal aplicado: 13,93%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 455.681,85.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Sector de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Abril/2023

- Objeto da Obra: REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCÊS;
- Contrato: 0405.001/2022;
- Nome do Contratado: AM3 Engenharia LTDA;
- Local de Execução da Obra: Praia do Francês, Marechal Deodoro / AL;
- Origem do Recurso: Próprio e Convênio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços 02/2022;
- Número do Processo Licitatório: 0307079/2022;
- Data de Início da Obra: 20/06/2022;
- Data de Fim da Obra: 04/05/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 1.305.483,74;
- Valor total aplicado: R\$ 1.138.812,51;
- Percentual total aplicado: 87,23%;
- Percentual mensal aplicado: 7,48%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 97.686,43.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Sector de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Abril/2023

- Objeto da Obra: Reforma da Igreja São João e requalificação da Praça;
- Contrato: 1508.001/2022;
- Nome do Contratado: JRA Construtora LTDA;
- Local de Execução da Obra: Povoado Pedras;
- Origem do Recurso: Próprio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços nº 11/2022;
- Número do Processo Licitatório: 07070043/2022;
- Data de Início da Obra: 04/10/2022;
- Data de Fim da Obra: 15/06/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 369.954,15;
- Valor total aplicado: R\$ 369.954,13;
- Percentual total aplicado: 100,00%;
- Percentual mensal aplicado: 16,68%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 61.699,11.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Abril/2023

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NA PRAIA DO SACO;
- Contrato: 0111.001/2022;
- Nome do Contratado: JRA Construtora LTDA;
- Local de Execução da Obra: Massagueira de Baixo;
- Origem do Recurso: Próprio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços 14/2022;
- Número do Processo Licitatório: 09150035/2022;
- Data de Início da Obra: 12/12/2022;
- Data de Fim da Obra: 23/04/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 201.463,05;
- Valor total aplicado: R\$ 77.959,86;
- Percentual total aplicado: 38,70%;
- Percentual mensal aplicado: 18,43%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 37.130,90.