



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO  
*Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano*  
*Setor de Engenharia*

**Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**Maio/2023**

- Objeto da Obra: Obras e serviços para implementação de melhorias do Sistema Viário do Bairro da Massagueira;
- Contrato: 3006.002/2022;
- Nome do Contratado: Engenharia de Materiais Ltda;
- Local de Execução da Obra: Povoado Massagueira;
- Origem do Recurso: Convenio SETRAND-AL e Recursos Próprios;
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência 01/2022;
- Número do Processo Licitatório: 0121026/2022;
- Data de Início da Obra: 01/07/2022;
- Data de Fim da Obra: 21/04/2024;
- Valor Total da Obra: R\$ 37.716.231,74;
- Valor total aplicado: R\$ 1.815.193,14;
- Percentual total aplicado: 4,81%;
- Percentual mensal aplicado: 00,00%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 00,00.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO  
*Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano*  
*Sector de Engenharia*

**Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**Maio/2023**

- Objeto da Obra: Construção do pórtico de entrada da cidade de Marechal Deodoro;
- Contrato: 1912.001/2022;
- Nome do Contratado: JRA Construtora LTDA;
- Local de Execução da Obra: AL-101 Sul;
- Origem do Recurso: Próprio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços nº 16/2022;
- Número do Processo Licitatório: 09220031/2022;
- Data de Início da Obra: 03/04/2023;
- Data de Fim da Obra: 19/08/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 625.632,63;
- Valor total aplicado: R\$ 63.974,53;
- Percentual total aplicado: 10,23%;
- Percentual mensal aplicado: 10,23%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 63.974,53.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO  
*Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano*  
*Sector de Engenharia*

**Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**Maio/2023**

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NA PRAIA DO SACO;
- Contrato: 0111.001/2022;
- Nome do Contratado: JRA Construtora LTDA;
- Local de Execução da Obra: Massagueira de Baixo;
- Origem do Recurso: Próprio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços 14/2022;
- Número do Processo Licitatório: 09150035/2022;
- Data de Início da Obra: 12/12/2022;
- Data de Fim da Obra: 23/04/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 201.463,05;
- Valor total aplicado: R\$ 115.090,75;
- Percentual total aplicado: 57,13%;
- Percentual mensal aplicado: 18,43%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 37.130,90.