



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO  
*Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano*  
*Setor de Engenharia*

**Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**Junho/2023**

- Objeto da Obra: Obras e serviços para implementação de melhorias do Sistema Viário do Bairro da Massagueira;
- Contrato: 3006.002/2022;
- Nome do Contratado: Engenharia de Materiais Ltda;
- Local de Execução da Obra: Povoado Massagueira;
- Origem do Recurso: Convenio SETRAND-AL e Recursos Próprios;
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência 01/2022;
- Número do Processo Licitatório: 0121026/2022;
- Data de Início da Obra: 01/07/2022;
- Data de Fim da Obra: 21/04/2024;
- Valor Total da Obra: R\$ 37.716.231,74;
- Valor total aplicado: R\$ 1.815.193,14;
- Percentual total aplicado: 4,81%;
- Percentual mensal aplicado: 00,00%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 00,00.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO  
*Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano*  
*Setor de Engenharia*

**Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**Junho/2023**

- Objeto da Obra: Construção do pórtico de entrada da cidade de Marechal Deodoro;
- Contrato: 1912.001/2022;
- Nome do Contratado: JRA Construtora LTDA;
- Local de Execução da Obra: AL-101 Sul;
- Origem do Recurso: Próprio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços nº 16/2022;
- Número do Processo Licitatório: 09220031/2022;
- Data de Início da Obra: 03/04/2023;
- Data de Fim da Obra: 19/08/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 625.632,63;
- Valor total aplicado: R\$ 318.668,46;
- Percentual total aplicado: 50,94%;
- Percentual mensal aplicado: 40,71%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 254.693,93.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO  
*Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano*  
*Setor de Engenharia*

**Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**Junho/2023**

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços remanescente de urbanização da orla marítima do Francês com a construção do pavilhão do artesanato (trecho 1 e 2), no município de Marechal Deodoro - Alagoas;
- Contrato: 2604.001/2023;
- Nome do Contratado: PHS Engenharia LTDA;
- Local de Execução da Obra: Praia do Francês, Marechal Deodoro/AL;
- Origem do Recurso: Convênio Federal e Próprio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços 03/2023;
- Número do Processo Licitatório: 03130081/2023;
- Data de Início da Obra: 24/05/2023;
- Data de Fim da Obra: 24/12/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 934.708,83;
- Valor total aplicado: R\$ 67.831,89;
- Percentual total aplicado: 7,26%;
- Percentual mensal aplicado: 7,26%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 67.831,89.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO  
*Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano*  
*Setor de Engenharia*

**Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**Junho/2023**

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NA PRAIA DO SACO;
- Contrato: 0111.001/2022;
- Nome do Contratado: JRA Construtora LTDA;
- Local de Execução da Obra: Massagueira de Baixo;
- Origem do Recurso: Próprio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços 14/2022;
- Número do Processo Licitatório: 09150035/2022;
- Data de Início da Obra: 12/12/2022;
- Data de Fim da Obra: 23/04/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 201.463,05;
- Valor total aplicado: R\$ 201.463,05;
- Percentual total aplicado: 100,00%;
- Percentual mensal aplicado: 42,87%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 86.372,30.