



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Setembro/2022

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para a CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, no povoado Massagueira de Baixo.;
- Contrato: 2006.002/2022;
- Nome do Contratado: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO;
- Local de Execução da Obra: Povoado Massagueira de Baixo, Marechal Deodoro / AL;
- Origem do Recurso: Próprio e Fundeb;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços 05/2022;
- Número do Processo Licitatório: 0106006/2022;
- Data de Início da Obra: 01/08/2022;
- Data de Fim da Obra: 24/02/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 1.171.835,08;
- Valor total aplicado: R\$ 152.876,96;
- Percentual total aplicado: 13,05%;
- Percentual mensal aplicado 10,09%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 118.194,01.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Setembro/2022

- Objeto da Obra: Melhoria de habitações de interesse social, 500 casas;
- Contrato: 2701.001/2022;
- Nome do Contratado: Vegas Construção Civil e Locações LTDA;
- Local de Execução da Obra: Município de Marechal Deodoro;
- Origem do Recurso: Convênio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência nº 03/2022;
- Número do Processo Licitatório: 05300040/2022;
- Data de Início da Obra: 03/08/2022;
- Data de Fim da Obra: 30/10/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 4.196.097,5;
- Valor total aplicado: R\$ 229.435,66;
- Percentual total aplicado: 5,47%;
- Percentual mensal aplicado: 2,19%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 92.034,38.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Setembro/2022

- Objeto da Obra: Execução de Obras e Serviços para implantação de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas;
- Contrato: 3006.001/2022;
- Nome do Contratado: ENGEMAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA;
- Local de Execução da Obra: Município de Marechal Deodoro;
- Origem do Recurso: Próprio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência nº 02/2022;
- Número do Processo Licitatório: 050500105/2022;
- Data de Início da Obra: 03/08/2022;
- Data de Fim da Obra: 30/08/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 15.457.680,18;
- Valor total aplicado: R\$ 1.457.170,51;
- Percentual total aplicado: 9,43%;
- Percentual mensal aplicado: 9,43%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.457.170,51.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Setembro/2022

- Objeto da Obra: Obras e serviços para implementação de melhorias do Sistema Viário do Bairro da Massagueira;
- Contrato: 3006.002/2022;
- Nome do Contratado: Engenharia de Materiais Ltda;
- Local de Execução da Obra: Povoado Massagueira;
- Origem do Recurso: Convenio SETRAND-AL e Recursos Próprios;
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência 01/2022;
- Número do Processo Licitatório: 0121026/2022;
- Data de Início da Obra: 01/07/2022;
- Data de Fim da Obra: 21/04/2024;
- Valor Total da Obra: R\$ 37.716.231,74;
- Valor total aplicado: R\$ 977.502,65;
- Percentual total aplicado: 2,59%;
- Percentual mensal aplicado: 1,30%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 488.751,33.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Setembro/2022

- Objeto da Obra: Reforma do Centro Hortifruti Granjeiro;
- Contrato: 1810.001/2021;
- Nome do Contratado: JRA Construtora LTDA;
- Local de Execução da Obra: Pátio da Feira;
- Origem do Recurso: Próprio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços nº 03/2021;
- Número do Processo Licitatório: 0823045/2021;
- Data de Início da Obra: 01/09/2022;
- Data de Fim da Obra: 30/06/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 2.472.025,38;
- Valor total aplicado: R\$ 276.206,35;
- Percentual total aplicado: 11,17%;
- Percentual mensal aplicado: 11,17%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 276.206,35.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Setembro/2022

- Objeto da Obra: Obras e serviços da Construção da Praça Mucuri;
- Contrato: 2107.003/2022;
- Nome do Contratado: DVL Construção Civil e Locação LTDA;
- Local de Execução da Obra: Município de Marechal Deodoro;
- Origem do Recurso: Próprio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços nº 09/2022;
- Número do Processo Licitatório: 06170033/2022;
- Data de Início da Obra: 02/08/2022;
- Data de Fim da Obra: 21/03/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 228.446,08;
- Valor total aplicado: R\$ 47.698,25;
- Percentual total aplicado: 20,88%
- Percentual mensal aplicado: 10,44%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 23.849,13.



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Setembro/2022

- Objeto da Obra: REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCÊS;
- Contrato: 0405.001/2022;
- Nome do Contratado: AM3 Engenharia LTDA;
- Local de Execução da Obra: Praia do Francês, Marechal Deodoro / AL;
- Origem do Recurso: Próprio e Convênio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços 02/2022;
- Número do Processo Licitatório: 0307079/2022;
- Data de Início da Obra: 20/06/2022;
- Data de Fim da Obra: 04/05/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 1.305.483,74;
- Valor total aplicado: R\$ 249.282,96;
- Percentual total aplicado: 19,10%;
- Percentual mensal aplicado: 4,59%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 59.891,95.