



PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO  
*Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano*  
*Sector de Engenharia*

**Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**Julho/2022**

- Objeto da Obra: REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCÊS;
- Contrato: 0405.001/2022;
- Nome do Contratado: AM3 Engenharia LTDA;
- Local de Execução da Obra: Praia do Francês, Marechal Deodoro / AL;
- Origem do Recurso: Próprio e Convênio;
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços 02/2022;
- Número do Processo Licitatório: 0307079/2022;
- Data de Início da Obra: 20/06/2022;
- Data de Fim da Obra: 04/05/2023;
- Valor Total da Obra: R\$ 1.305.483,74;
- Valor total aplicado: R\$ 133.381,00;
- Percentual total aplicado: 10,22%;
- Percentual mensal aplicado: 10,22%;
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 133.381,00.